

АКТ № 48-У-25-29

проверки готовности к отопительному периоду

г. Ижевск

"08" ноября 2023 г.

Комиссия, образованная приказом врио руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Листратовой Е.В. от 11.08.2023 № ПР-282-733-о

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с Программой проведения проверки готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утвержденной врио руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Листратовой Е.В. от "10" августа 2023 г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с "01" ноября 2023 г. по "08" ноября 2023 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»

(полное наименование муниципального образования)

С рекомендациями по проверке готовности к отопительному периоду муниципальных образований ознакомлен.

С проведением проверки на уровне муниципального образования согласен.

Л.И. Фрашкова О.Н. - нач. к. отдела по стр. бу и ЖКХ на осн. ш. доверен.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района)
копия от 10.11.2023 № 6293/103-14

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении: муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: неготовность к работе в отопительном периоде муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: муниципальное образование «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» не готово к отопительному периоду 2023-2024 годов по причинам, указанным в приложении к акту проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг. от 08.11.2023 № 48-У-25-29.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению требований по готовности в сроки, установленные п. 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103, необходимо уведомить комиссию. После чего проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Приложение: перечень замечаний к акту проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг. от 08.11.2023 № 48-У-25-29 муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» - на 2 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Э. Кузнецов
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ Ю.В. Перминов
(подпись, расшифровка подписи)

_____ Н.Р. Дмитриева
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: "10" 11 2023 г. *Фрашкова О.Н.*
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального района) *Т.К.*

**Перечень замечаний к акту проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг. от 08.11.2023 № 48-У-25-29
Муниципального образования «Муниципальный округ Якушур-Бодьинский район Удмуртской Республики»**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений (с указанием объекта при необходимости)	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	№ пункта Правил оценки готовности к отопительному периоду, требования которого не соблюдено
1.	Комиссией муниципального образования «Муниципальный округ Якушур-Бодьинский район Удмуртской Республики» оформлены акт готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. от 26.10.2023 № 01а и паспорт готовности теплоснабжающей организации ООО «Купол» при невыполнении в полном объеме требований по готовности, отраженных в Акте готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. от 24.07.2023, выданному ООО «Купол»	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103, зарегистрированные в Минюсте России 24.04.2013 № 28269 (далее – Правила оценки готовности).	Пункты 6 главы II, подпункт 4 пункта 18 главы V Правил оценки готовности
2.	Теплоснабжающей организацией ООО «Купол» не выполнены требования по готовности, предъявляемые к теплоснабжающим организациям, отраженные в приложении к акту проверки готовности к отопительному периоду ОЗП 2023-2024 гг. ООО «Купол» от 24.07.2023, а именно:	Правила оценки готовности	Подпункт 4 пункта 18 главы V Правил оценки готовности
2.1	Не проведено техническое диагностирование котла № 3 КВаГн «Вулкан» VK-1500 (рег. № 073), отработавшего расчетный ресурс, в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу	п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.2003, зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 (далее – ПТЭТЭ)	Подпункт 11 пункта 13 главы III Правил оценки готовности
2.2	Не проведены режимно-наладочные испытания котла № 3 КВаГн «Вулкан» VK-1500 (рег. № 073)	п. 5.3.7 ПТЭТЭ	Подпункт 11 пункта 13 главы III Правил оценки готовности
2.3	Не проведена ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка	п. 12.11 ПТЭТЭ	Подпункт 11 пункта 13 главы III Правил оценки готовности
2.4	Не проведено периодическое техническое освидетельствование котла № 3 КВаГн «Вулкан» VK-1500 (рег. № 073) (наружный, внутренний осмотр, гидравлические испытания на прочность и плотность пробным давлением)	пп. 2.6.2, 2.6.3, 12.12, 5.3.43 ПТЭТЭ	Подпункт 11 пункта 13 главы III Правил оценки готовности
2.5	Не проведены гидравлические испытания водоподогревателя ГВС № 2	п. 9.2.12 ПТЭТЭ	Подпункт 11 пункта 13 главы III Правил оценки готовности
2.6	Не разработана система планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок; график ППР не составлен; ремонтный	пп. 2.7.1-2.7.3, 2.7.11 ПТЭТЭ	Подпункт 11 пункта 13 главы III Правил оценки готовности

	журнал не ведется		готовности
2.7	Не разработан порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии	подп.11 п. 13 Правил	Подпункт 11 пункта 13 главы III Правил оценки готовности
2.8	Не проведена проверка знаний операторов котельной, допущенных к самостоятельной работе	п. 2.3.15 ПТЭТЭ	Подпункт 5 пункта 13 главы III Правил оценки готовности
2.9	Не проведена проверка знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также его заместителя в комиссии Ростехнадзора	пп. 2.2.2, 2.3.15 ПТЭТЭ	Подпункт 5 пункта 13 главы III Правил оценки готовности
2.10	Не обеспечено систематическое проведение противоаварийных тренировок с оперативно-ремонтным персоналом котельной; график тренировок не разработан	пп. 2.3.44 – 2.3.49 ПТЭТЭ,	Подпункт 16 пункта 13 главы III Правил оценки готовности

Срок устранения – до 14.11.2023